Утверждаю:
Ген.директор ООО «Компас»
_____И.А.Суров
«23» апреля 2025 г.

План мероприятий по подготовке жилищного фонда, находящегося в управлении ООО «Компас», в период подготовки к отопительному сезону 2025 – 2026 гг.

п.н.	адрес мкд	планируемые мероприятия	срок выполнения
1	пер. Красноармейский, д.78	ревизия и замена арматуры, промывка системы отопления, опрессовка	05.06.25
2	пер. Красноармейский, д.80	ревизия и замена арматуры, промывка системы отопления, опрессовка	05.06.25
3	ул. Украинская, д.89	ревизия и замена арматуры, промывка системы отопления, опрессовка	05.06.25
4	ул. Щаденко, д.108	ревизия и замена арматуры, промывка системы отопления, опрессовка	06.06.25
5	ул. Щаденко, д.112	замена кранов , ревизия и замена арматуры , монтаж отсекающих кранов , промывка системы отопления, опрессовка	06.06.25
6	ул. Щаденко, д.76А	ревизия и замена арматуры, промывка системы отопления, опрессовка	09.06.25
7	пер. Ермаковский, д.86А	ревизия и замена арматуры, промывка системы отопления, опрессовка	09.06.25
8	ул. Декабристов, д.3А	замена сбросных кранов - 8 шт., замена участков трубопровода отопления – 40 м, ревизия и замена арматуры, промывка системы отопления, опрессовка	12.06.25
9	ул. Орджоникидзе, д.44А	ревизия арматуры, замена арматуры – 14 шт, замена участков трубопровода отопления – 40 м, ревизия и замена арматуры, промывка системы отопления, опрессовка	20.06.25
10	ул. Орджоникидзе, д.42	замена стояков отопления – 29 м/п , замена задвижки, ревизия арматуры, замена арматуры - 7 шт. , промывка системы отопления, опрессовка	20.06.25
11	пер. Крупской, д.48	замена сбросных кранов – 22 шт., замена отсекающих кранов – 8 шт, ,ревизия и замена арматуры- 31 шт, ,промывка системы отопления, опрессовка	26.06.25
12	пр-т К. Маркса, д.68	в 2024 г. проведен капитальный ремонт системы отопления , ревизия арматуры, промывка системы отопления, опрессовка	24.06.25
13	ул. Огородная, д.57	ревизия и замена арматуры, промывка системы отопления, опрессовка	04.07.25

14	ул. Ворошилова, д.155[А]	замена кранов отсекающих – 2 шт., ревизия и замена арматуры , промывка системы отопления, опрессовка	11.07.25
15	ул. Ворошилова, д.13	ревизия и замена арматуры, промывка системы отопления, опрессовка	22.07.25
16	пр-т к. Маркса, д.81	замена трубопровода отопления – 13 м/п, замена стояков отопления – 45 м, ревизия и замена арматуры, монтаж отсекающих кранов – 4 шт., промывка системы отопления, опрессовка	26.07.25
17	ул. Ворошилова, д.143/5	ремонт задвижки – 1 , ревизия и замена арматуры ,промывка системы отопления, опрессовка	29.07.25
18	мкр. 60 лет Октября, д.6[Б]	ревизия и замена арматуры , промывка системы отопления, опрессовка	02.08.25
19	мкр. Лиховской, ул. Советская, д.24	замена отсекающих кранов -8, ревизия и замена арматуры , замена участка трубопровода – 30 м, замена сбросных кранов, промывка системы отопления, опрессовка	06.08.25
20	мкр. Лиховской, ул. Советская, д.52	монтаж отсекающих кранов – 6 шт.,, ревизия и замена арматуры ,промывка системы отопления, опрессовка	06.08.25
21	мкр. Заводской, ул. Парковая, д.7	замена сбросных и отсекающих кранов – 112 шт., замена участков трубопровода – 33 м, ревизия и замена арматуры – 60 шт., утепление трубопровода – 40 м, арматуры, монтаж затворов гидравлических – 4 шт., промывка системы отопления, опрессовка	20.08.25
22	мкр. Заводской, ул. Парковая, д.9	ревизия и замена арматуры , промывка системы отопления, опрессовка	20.08.25
23	ул.Парк Культуры д.11	ревизия и замена арматуры , промывка системы отопления, опрессовка	26.08.25
24	ул.Сапрыгина д.4	ревизия и замена арматуры , промывка системы отопления, опрессовка	29.08.25